



Decreto nr. 75 del 28/01/2026

**OGGETTO: D.G.R. N. XI/4928/2021 – LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEI LOCALI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA ANGIOGRAFICO PRESSO S.C. RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI DESENZANO DEL GARDA” – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE FINALE DIREZIONE LAVORI – CUP: D19J21014460002 – CIG LAVORI: 9217423A14 – CIG DL: 9079247FA1**

PREMESSO quanto segue:

- Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/4928/2021 avente ad oggetto “Programma regionale straordinario Investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi e Decreto della D.G.W. n. 9216 del 07.07.2021”, di cui si è preso atto con decreto D.G. n. 580/2021, ha assegnato a questa ASST un finanziamento di € 730.000,00, finalizzato all’acquisizione di un angiografo da destinare al Servizio di Radiodiagnostica dell’Ospedale di Desenzano Del Garda;
- con Delibera del D.G. n. 25 del 29.09.2021 è stato approvato il provvedimento per l’adesione alla convenzione dell’Azienda Regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA) denominata ARCA\_2019\_058 (lotto 2) per la fornitura di un angiografo da destinare alla S.C. di Radiodiagnostica dell’Ospedale di Desenzano Del Garda mediante l’utilizzo fondi di cui alla D.G.R. N. XI/4928/2021;
- con Delibera nr. 103 del 10.02.2022 è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase esecutiva, relativamente all’adeguamento dei locali propedeutici all’installazione di un nuovo sistema angiografico presso U.O. Radiodiagnostica del P.O. di Desenzano del Garda – CIG: 9079247FA1, allo studio Arcode dell’Arch. Emilio Molinaro, con sede in via Oslavia 9 a Varese (VA);
- con Delibera n. 349 del 05.05.2022 è stata nominata, in sostituzione dell’Ing. Paolo Carta, temporaneamente assente dal servizio, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) dell’Intervento di cui trattasi, l’Ing. Francesca Notartomaso, Dirigente presso S.C. Ufficio Tecnico - S.S. Gestione Tecnica Manutentiva;
- con medesima Delibera n. 349 del 05.05.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento di “Adeguamento dei locali propedeutici all’installazione di un nuovo sistema angiografico da destinare alla S.C. Radiodiagnostica del P.O. di Desenzano Del Garda”, per un importo complessivo del quadro tecnico economico pari ad € 300.000,00;
- con Delibera n. 535 del 19.07.2022 sono stati aggiudicati i lavori all’OE Danieletti Impianti SRL, P.I. 3887390981 con sede legale in Vicolo Cimi, 2, Pavone Mella (BS) per un importo totale da contratto pari ad € 190.379,20 derivante dalla somma dell’importo offerto, pari a € 163.072,00 avendo lo stesso presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (13 gg quale riduzione dei tempi di esecuzione, punteggio finale 93,25/100 – ribasso 21,60 %), degli oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso, pari ad € 10.000,00 e dall’I.V.A. al 10%, pari a € 17.307,20 (contratto con numero di repertorio 11 del 04/10/2022);



- con Delibera n. 736 del 13.10.2022 è stata erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale alla società esecutrice dei lavori, Danieletti Impianti S.r.l. l'importo di € 51.921,60 a titolo di anticipazione del 30% sull'importo contrattuale più € 5.192,16 per IVA al 10%, e così per l'importo complessivo di € 57.113,76;
- con Delibera n. 922 del 22.12.2022 sono stati approvati gli atti contabili del primo stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento con liquidazione all'impresa esecutrice Danieletti Impianti S.r.l. dell'importo pari ad € 106.790,85 più € 10.679,09 per IVA 10% per un totale di € 117.469,93 pari ad un avanzamento dell'88,78%;
- con Decreto n. 566 del 04.07.2024 è stata approvata la variante inerente i lavori di “Adeguamento dei locali propedeutici all'installazione di un nuovo sistema angiografico presso la S.C. di Radiodiagnostica del P.O. di Desenzano del Garda” (prot. 18469/23) nell'importo lavori pari ad € 7.645,18 più IVA 10% pari ad € 764,52 per un totale di € 8.409,70;
- con medesimo Decreto n. 566 del 04.07.2024 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 2 e finale, comprensivo del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa Danieletti senza apposizione di riserva alcuna e si è provveduto alla liquidazione in percentuale della quota parte di stato d'avanzamento pari all'88,78% della Direzione Lavori svolta dall'Architetto Emilio Molinaro (C.F. MLNMLE70C17L682S) per un importo pari ad € 21.750,38 più cassa professionale al 4% pari ad € 870,02 più IVA al 22% pari ad € 4.976,49, per un totale di € 27.596,88;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'approvazione dello Stato Finale dei lavori, il Direttore dei Lavori ha certificato la regolare esecuzione delle opere edili e impiantistiche eseguite dalla ditta Danieletti Impianti S.r.l., quantificando un credito residuo a favore dell'operatore economico pari a € 22.004,73 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 24.205,20;
- il RUP ha formalmente richiesto all'impresa la costituzione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo, adempimento necessario per procedere all'approvazione degli atti contabili finali e alla successiva liquidazione;
- l'impresa esecutrice non ha dato riscontro a tale richiesta, omettendo la presentazione della suddetta garanzia;
- pertanto, pur risultando accertato il credito a favore della società Danieletti Impianti S.r.l. non è stato possibile procedere al pagamento, in quanto l'erogazione della rata di saldo è subordinata per legge alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che in data 24 marzo 2025, protocollata internamente con il numero 13780, è pervenuta comunicazione da parte del Dott. Stefano Midolo, in qualità di curatore della liquidazione giudiziale dichiarata dal Tribunale di Brescia in data 19/12/2024, nei confronti di Danieletti Impianti S.R.L. n. 240/2024 con sede legale in Pavone del Mella (BS), Vicolo Cimi, n. 2 C.F.: 03887390981 (Giudice Delegato: Dott. Alessandro Pernigotto);

RICHIAMATA la Determina n. 428 del 18.07.2025 dove è stato accertato il credito residuo derivante dallo Stato d'Avanzamento Lavori (SAL) finale a favore dell'impresa Danieletti Impianti S.r.l.; tale importo, pari a € 22.004,73 oltre IVA al 10% per un totale di € 24.205,20, è stato liquidato secondo le modalità previste dalla procedura di cui alla liquidazione giudiziale dichiarata dal Tribunale di Brescia in data 19/12/2024 con pagamento a favore di L.G. RG n. 240/2024 TRIB di Brescia;



TENUTO CONTO inoltre che, a completamento della funzionalità dell'intervento in oggetto, si è ritenuto opportuno disporre direttamente ad operatori economici qualificati la realizzazione di opere correlate all'appalto principale, ma non incluse nel progetto posto a base di gara, relative all'implementazione di impiantistica aggiuntiva a servizio dell'angiografo, come di seguito indicato:

- all'operatore economico Autotrasporti Barbieri S.r.l., con sede in via dei Volontari del Sangue, 2/4/6 a Pantigliate (MI) con P.IVA 08017930150, è stato affidato lo smontaggio non conservativo e posizionamento in area di carico dell'angiografo da dismettere situato presso l'U.O. Radiodiagnostica del P.O. di Desenzano del Garda, per un importo complessivo di € 2.780,00 più € 611,60 per IVA 22% per un totale di € 3.391,60;
- all'operatore economico Rekeep S.p.A., con sede in Via Ubaldo Poli, 4, a Zola Pedrosa (BO), P.IVA 02402671206, è stata affidata la fornitura e posa del climatizzatore nel locale tecnico della sala angiografica e l'allarme antincendio della S.C. Radiodiagnostica del P.O. di Desenzano del Garda per un importo pari ad € 7.900,56 più IVA 22% pari ad € 1.738,12 per un totale complessivo di € 9.638,68;
- all'operatore economico G.G.I Impianti S.r.l., con sede in via G. Di Vittorio, 4 Vallate (CR) con P.IVA 03364430169, è stata affidata l'esecuzione della manutenzione straordinaria per adeguare e modificare la rete dei gas medicali all'interno del locale dell'angiografo per un importo di € 2.416,68, più € 531,67 per Iva 22%, per un totale complessivo di € 2.948,35;
- all'operatore economico ZL S.r.l., con sede in via dell'Industria, 1 a Castiglione delle Stiviere (MN), P.IVA 03063510980, è stata affidata l'installazione dei quadri elettrici per l'allarme antincendio ed il rifacimento, installazione e collaudo del nuovo quadro elettrico dell'S.C. Radiodiagnostica del P.O. di Desenzano del Garda per un importo pari ad € 24.044,16 oltre iva la 22% pari ad € 5.289,72, per un totale complessivo di € 29.333,88;

RITENUTO quindi di poter liquidare il residuo della Direzione Lavori, essendo stato acquisito il certificato di regolare esecuzione all'Arch. Emilio Molinaro per un importo di € 2.543,66 più cassa professionale al 4% pari ad € 101,75 più Iva al 22% pari ad € 581,99 per un totale di € 2.645,41, accertata la regolarità contributiva a mezzo del DURC rilasciato da INAIL con prot. n. 52232506, con scadenza di validità il 30/04/2026;

PRESO ATTO pertanto del raggiungimento del 100% delle opere e delle conseguenti liquidazioni, tenendo conto di € 2.278,55 quali accantonamento previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016; il quadro economico risulta aggiornato come di seguito:



ADEGUAMENTO DEI LOCALI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA ANGIOGRAFICO PRESSO S.C. RADIOLOGICA DEL P.O. DI DESENZANO DEL GARDA -CUP: D19J21014460002	
	Q.T.E. Finale
<b>A . LAVORI</b>	
a) Lavori propedeutici all'installazione	€ 170.717,18
b) Oneri Sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 10.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 180.717,18</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
a) Spese tecniche (Prog. DI/Cse)	€ 39.000,00
b) Cassa nazionale 4%	€ 1.560,00
c) Incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	€ 3.488,00
d.1) Sostituzione quadro elettrico (iva compresa)	€ 25.634,22
d.2) Condizionatore e impianto allarme (iva compresa)	€ 9.638,68
d.3) Q.E. per Allarme antincendio (iva compresa)	€ 3.699,65
e) Smontaggio angiografo esistente (iva compresa)	€ 3.391,60
f) Manutenz. Straord. Impianto gas medicale (iva compresa)	€ 4.698,07
g) I.V.A. su B.a) e B.b) 22%	€ 8.923,20
h) I.V.A. su A 10% sui lavori	€ 18.071,72
i) spese Cila e bolli	€ 1.102,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 119.207,14</b>
<b>TOTALE A+B QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 299.924,32</b>
<b>IMPORTO PROGETTO INIZIALE</b>	<b>€ 300.000,00</b>
<b>ECONOMIE DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 75,68</b>

RICHIAMATA la Delibera n. 349 del 05.05.2022 con la quale è stata nominata il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) dell'Intervento di cui trattasi, Ing. Francesca Notartomaso, Dirigente presso la S.C. Ufficio Tecnico - S.S. Gestione Tecnica Manutentiva;

DATO ATTO, altresì, che il R.U.P. conferma come propri collaboratori quali supporto tecnico/amministrativo i colleghi matricola n. 41858, n. 42277, n. 21357 e 31170, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. oltre ad altre figure individuate nel corso del compimento dell'appalto;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Ing. Francesca Notartomaso, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Direttore S.C. Ufficio Tecnico, Ing. Paolo Carta, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione del Direttore della S.C. Bilancio e Rendicontazione in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo, il Direttore Generale



## DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

- di liquidare il residuo della Direzione Lavori svolta dall'Architetto Emilio Molinaro C.F. MLNMLE70C17L682S per un importo pari ad € 2.543,66 più cassa professionale al 4% pari ad € 101,75 più IVA al 22% pari ad € 581,99 per un totale di € 2.645,41 la regolarità contributiva a mezzo del DURC rilasciato da INAIL con prot. n. 52232506, con scadenza di validità il 30.04.2026;
- di approvare il quadro economico finale dell'intervento sotto riportato:

ADEGUAMENTO DEI LOCALI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA ANGIOGRAFICO PRESSO S.C. RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI DESENZANO DEL GARDA -CUP: D19J21014460002	
	Q.T.E. Finale
<b>A . LAVORI</b>	
a) Lavori propedeutici all'installazione	€ 170.717,18
b) Oneri Sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 10.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 180.717,18</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
a) Spese tecniche (Prog. DI/Cse)	€ 39.000,00
b) Cassa nazionale 4%	€ 1.560,00
c) Incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	€ 3.488,00
d.1) Sostituzione quadro elettrico (iva compresa)	€ 25.634,22
d.2) Condizionatore e impianto allarme (iva compresa)	€ 9.638,68
d.3) Q.E. per Allarme antincendio (iva compresa)	€ 3.699,65
e) Smontaggio angiografo esistente (iva compresa)	€ 3.391,60
f) Manutenz. Straord. Impianto gas medicale (iva compresa)	€ 4.698,07
g) I.V.A. su B.a) e B.b) 22%	€ 8.923,20
h) I.V.A. su A 10% sui lavori	€ 18.071,72
i) spese Cila e bolli	€ 1.102,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 119.207,14</b>
<b>TOTALE A+B QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 299.924,32</b>
<b>IMPORTO PROGETTO INIZIALE</b>	<b>€ 300.000,00</b>
<b>ECONOMIE DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 75,68</b>

dal quale emerge un'economia pari ad € 75,68 al raggiungimento del 100% delle opere e delle conseguenti liquidazioni, tenendo conto di € 2.278,55 quali accantonamento previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

- di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in omnicomprendivi € 2.645,41 troverà riferimento al conto 0205050414 area ospedaliera per l'anno 2025 e sarà gestito con il seguente budget:

0205050414/TE2 /I2100580      € 2.645,41      Spese Tecniche



4. di confermare come collaboratore quale supporto amministrativo del RUP, in linea con la proposta dello stesso, il collega della S.C. Ufficio Tecnico matricola n. 41858, n. 42277, n. 21357 e 31170, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che le competenze inerenti l'incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 verranno liquidate con successivo provvedimento;
6. di dare mandato alla S.C. Ufficio Tecnico, per la comunicazione del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Rendicontazione, per i successivi adempimenti di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
8. di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal  
DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Roberta Chiesa)

Nominata con D.G.R. n. XII/1635 del 21/12/2023

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo – Dott. Piero Canino  
Direttore Sanitario – Dr. Pietro Imbrogno  
Direttore Sociosanitario – Dott. Paolo Schiavini